

Realizowaliśmy układanie odcinków kanalizacji grawitacyjnej w zespole domków szeregowych. Prowadziliśmy odbiory między etapowe i robiliśmy dokumentację zdjęciową, ale akurat nie wykonano zdjęcia krytycznego węzła – kolana przy przyłączy do studzienki. Na etapie montażu okazało się, że kolano było wsunięte i obrócone nie w kierunku studzienki, co zmieniło osiowanie i lokalnie spadek. Trzeba było rozkopać fragment, poprawić ustawienie/wymienić kolano i skorygować odcinek; koszty naprawy pokryła nasza firma. Zdarzenie wywołało krótkie opóźnienie oraz dodatkową koordynację między brygadami.

Wnioski: Wprowadzić krótką checklistę zdjęciową „przed zasypaniem”, aby każde kolano/przyłącze do studzienki miało osobne ujęcie z kierunkiem spływu i osiowaniem; dodać szybki checkpoint po montażu studzienki (krótka re-fotodokumentacja węzłów).